

Delibera del Direttore Generale n. 871 del 06/05/2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una nuova "Stroke Unit" presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale-Università Padova (comm. 1661) - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016 - CIG n. 96869167F26 CUP n. I91B22001050002

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori di realizzazione di una nuova "Stroke Unit" presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale-Università Padova, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera n. 1186 del 20/06/2023 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova aggiudicava l'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova "Stroke Unit" presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda, all'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta, per l'importo complessivo di euro 319.889,58 IVA esclusa, di cui: euro 296.700,41 per lavori ed euro 23.189,17 per oneri della sicurezza.

Il contratto veniva sottoscritto tra le parti il 05/09/2023 e la consegna dei lavori avveniva in data 11/09/2023, con durata prevista in 120 giorni naturali e consecutivi.

Con delibera n. 01 del 05/01/2024 il Direttore Generale dell'Azienda, preso atto della richiesta dell'impresa esecutrice di ottenere una dilazione del termine contrattualmente stabilito, in ragione di eventi imprevedibili in cantiere non imputabili alla medesima, autorizzava la novazione del termine dei lavori per 60 giorni naturali e consecutivi, rideterminando la scadenza in data 08/03/2024.

Con successiva delibera n. 180 del 02/02/2024 il Direttore Generale approvava la perizia di variante suppletiva ai lavori di realizzazione di una nuova "Stroke Unit" per soddisfare esigenze espresse in corso



d'opera dai responsabili sanitari presso l'area di intervento, nonché per lo svolgimento di ulteriori lavorazioni rese necessarie durante la fase esecutiva dei lavori in parola.

Con il provvedimento in parola si autorizzava, altresì, l'aumento del 12,83% dell'importo dei lavori in appalto, rideterminando quindi l'ammontare netto del contratto con GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta in complessivi euro 360.932,20, di cui: euro 343.400,71 per lavori, ed euro 17.531,49 per oneri della sicurezza.

Per l'esecuzione dei lavori di variante veniva sottoscritto dalle parti l'Atto di sottomissione, disponibile agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Il Direttore dei Lavori, PLANETA SRL di Reggio Emilia, in data 08/03/2024 trasmetteva il Certificato di Ultimazione Lavori in cui si concedevano ulteriori 45 giorni (corrispondenti al 22/04/2024) per il completamento di *"lavorazioni di piccola/modesta entità, non incidenti sull'uso e alla funzionalità dei lavori"*.

Il 29/04/2024 il Direttore dei Lavori redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) delle opere, emesso ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016, dal quale risulta che per i lavori di realizzazione di una nuova "Stroke Unit" presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda, sono stati corrisposti all'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta i seguenti importi:

- euro 63.977,92 a titolo di anticipazione contrattuale;
- euro 89.900,00 mediante certificato di pagamento n. 1 del 15/02/2024;
- euro 153.000,00 mediante certificato di pagamento n. 2 dell'11/03/2024;

Nel documento si dava atto altresì dell'esistenza di opere non eseguite per modifiche in corso d'opera, per euro 799,42.

Ciò considerato, detratti euro 1.713,01 a titolo di ritenuta per infortuni dovuta ai sensi di legge, si accertava inoltre un credito a favore dell'impresa di euro 53.254,86 oltre oneri ed IVA.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista



nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), emesso il 29/04/2024, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, da cui si rileva che i lavori di realizzazione di una nuova "Stroke Unit" presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale-Università Padova, compiuti dall'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta sono stati regolarmente eseguiti;

2. di prendere atto che l'importo totale dei lavori eseguiti, come accertato nel Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), è pari ad euro 360.932,78 e che risulta un credito a favore dell'impresa pari a euro 53.254,86;

3. di dare atto che il CRE è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione;

4. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante polizza n. 11000110037541 emessa da BENE ASSICURAZIONI SPA (Ag. Seregno) in data 17/07/2023, dell'importo di euro 29.797,72;

5. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, Responsabile Unico del Procedimento, agli adempimenti di competenza ed alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

6. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, l'ing. Giovanni Spina dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del d.lgs 50/2016, art. 6-bis Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

7. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 6/5/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°5 fogli (incluso il presente) della delibera n. 871 del 6/5/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
