

Delibera del Direttore Generale n. 1420 del 01/08/2023

OGGETTO: Lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di neuroradiologia dell'Azienda Ospedale - Università Padova - Approvazione novazione del termine contrattuale - CIG 9142891854 CUP I97H22000990002

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva la novazione del termine di ultimazione contrattuale dell'appalto dei Lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia dell'Azienda Ospedale Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera del Direttore Generale n. 1073 del 20/05/2022 l'Azienda Ospedale Università Padova aggiudicava all'impresa SAULLE IMPIANTI SRL, di Ruvo di Puglia (BA) l'appalto dei Lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia dell'Azienda medesima, per l'importo complessivo di euro 555.634,96 oltre IVA (di cui euro 16.309,34 per oneri della sicurezza).

Il contratto veniva sottoscritto dalle parti in data 06/07/2022, e la consegna lavori avveniva in data 29/06/2023, come documentato nel Verbale agli atti.

Con delibera n. 338 del 20/02/2023 il Direttore Generale dell'Azienda, previo parere positivo da parte della Direzione Lavori - RPT Ing. Saltarin Francesca (mandataria), Zilio Paolo (mandante), Berton Enrico (mandante) - acquisito con nota a prot aziendale 2949/2023, approvava la novazione del termine contrattuale dei lavori in argomento, per 80 giorni naturali e consecutivi, in ragione della difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali.

A motivo della rilevata indisponibilità dei locali interessati dagli interventi, e valutata l'assenza di soluzioni alternative in grado di



consentire la prosecuzione, anche parziale, dei lavori, con Verbale del 20/02/2023 la Direzione Lavori disponeva la sospensione dei lavori con decorrenza dal 16/02/2023.

In data 05/05/2023, con successivo Verbale, il Direttore dei lavori, accertato che erano cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione, disponeva la ripresa dei lavori a partire dal giorno 08/05/2023 prevedendo, in conseguenza, l'ultimazione degli interventi in appalto alla data 03/08/2023.

Il Relatore prosegue riferendo che:

Con nota acquisita a prot aziendale 46479 del 12/07/2023 l'impresa SAULLE IMPIANTI SRL ha richiesto una rimodulazione dei tempi per l'esecuzione delle opere.

Il Direttore dei Lavori, ing. Francesca Saltarin, con email del 20/07/2023, in riscontro alla richiesta di parere inviata dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali mediante nota prot. aziendale n. 46890 del 13/07/2023, ha comunicato di non ritenere del tutto giustificate le richieste dell'impresa SAULLE IMPIANTI SRL, confermando la scadenza del 03/08/2023 per alcune lavorazioni in appalto. Con successiva email del 27/07/2023 il Direttore Lavori ha specificato che *"considerato che la ripresa dei lavori è avvenuta il giorno 08/05/2023, la disponibilità dei locali RMN è avvenuta in data 07/06/2023 e la disponibilità dei locali da destinare a "locale tecnico" e "relax e preparazione emergenza 1,5T" è avvenuta in data 21/07/2023, si ritiene possa essere consentito un termine di novazione di 74 giorni naturali e consecutivi"*.

La conclusione dei lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia dell'Azienda Ospedale Università Padova è pertanto prevista in data 16/10/2023.

Per quanto sopra esposto, visto il parere del Direttore Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ing. Spina Giovanni, propone di procedere, ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.lgs 50/2016, alla novazione dei termini contrattuali con l'impresa SAULLE IMPIANTI SRL di Ruvo di Puglia (BA), per i Lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia dell'Azienda, per complessivi 74 giorni naturali e consecutivi.

Si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,



lo schema dell'Atto di novazione del termine contrattuale per l'appalto dei lavori in argomento, depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, da sottoscrivere da parte dell'impresa aggiudicataria e del RUP.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di approvare la novazione del termine di ultimazione del contratto dei lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia, all'impresa SAULLE IMPIANTI SRL di Ruvo di Puglia (BA), per 74 giorni naturali e consecutivi;

2. di approvare, altresì, lo schema dell'Atto di novazione, da sottoscrivere da parte dall'impresa e del RUP, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

3. di dare atto che, per la suddetta novazione, in dipendenza della prolungata durata dei lavori, l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi e l'Azienda Ospedale Università Padova non può applicare le penali per il ritardo;

4 di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti

all'esecuzione della presente deliberazione;

5. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal d.lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale Università Padova.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

SCHEMA ATTO NOVAZIONE

Lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di neuroradiologia dell'Azienda Ospedale Università Padova

CIG 9142891854 - CUP I97H22000990002

ATTO DI NOVAZIONE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Saulle Impianti Srl con sede legale a di Ruvo di Puglia (BA)

AGGIUDICAZIONE: Delibera del Direttore Generale n. 1073 del 20/05/2022.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 555.634,96 di cui € 16.309,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto il 06/07/2022

* * * * *

CONSEGNA LAVORI: 29/06/2022 (Verbale del 29/06/2022)

DURATA CONTRATTUALE: 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale consegna lavori

NOVAZIONE: 80 giorni naturali e consecutivi approvati con delibera n. 338 del 20/02/2023

SOSPENSIONE DEI LAVORI: 16/02/2023) (Verbale del 20/02/2023)

RIPRESA DEI LAVORI: 08/05/2023 (Verbale del 05/05/2023)

SCADENZA CONTRATTUALE: 03/08/2023

* * * * *

VISTO il contratto d'appalto in oggetto, sottoscritto il 06/07/2022 tra l'Azienda Ospedale Università Padova e l'impresa SAULLE IMPIANTI SRL, per i lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia dell'Azienda Ospedale Università Padova;

PRESO ATTO che, con nota a prot. aziendale n. 46479 del 12/07/2023 l'impresa SAULLE IMPIANTI SRL ha richiesto una rimodulazione dei tempi, evidenziando ritardi non dovuti all'impresa medesima.

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: ing Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Manuela Bizzo
T. +39 049 821 3840 - 1153
e-mail manuela.bizzo@aopd.veneto.it
U:\Commesse\1584 risonanza magnetica\06 Direzione
Lavori\10 Novazione\2 novazione\1584 All. 1 Schema Atto
di Novazione.docx

Aopd.veneto.it

PRESO ATTO che, con nota prot. aziendale n. 46890 del 13/07/2023, questa UOC ha chiesto il parere della Direzione lavori in merito alla richiesta avanzata dall'appaltatore.

APPURATO che, con note email del 20/07/2023 e del 26/07/202, l'ing. Francesca Saltarin (mandataria dell'RTI di Direzione Lavori) ha trasmesso il proprio parere sulle richieste dell'impresa, valutando di concedere una proroga al tempo utile contrattuale di **74 giorni naturali e consecutivi**.

RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla novazione del termine contrattuale del contratto d'appalto sottoscritto il 06/07/2022 con l'impresa SAULLE IMPIANTI SRL, dei lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico presso il fabbricato di neuroradiologia dell'Azienda Ospedale Università Padova;

TUTTO CIO' PREMESSO,

I sottoscritti:

- ing. Giovanni Spina, in qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- ing. Saulle Lucia, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa SAULLE IMPIANTI SRL, con sede legale a Ruvo di Puglia (BA)

Convengono consensualmente la novazione del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomando radiologico in oggetto, stabilita tra le parti, con un termine aggiuntivo di giorni 74 naturali e consecutivi, novando la scadenza contrattuale alla data del **16/10/2023**.

In dipendenza della prolungata durata dell'appalto l'appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi e l'Azienda non applicherà le penalità per il ritardo.

Il presente atto è letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione.

Azienda Ospedale Università Padova

Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

ing. Giovanni Spina (f.to digitalmente)

IMPRESA - Saulle Impianti Srl

Il Rappresentate Legale

ing. Saulle Lucia (f.to digitalmente)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 1/8/2023

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°7 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1420 del 1/8/2023 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
