

Delibera del Direttore Generale n. 453 del 27/02/2026

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova Approvazione novazione del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.lgs 36/2023 - COMMESSA 1660 CIG: B7B8D8FB3B CUP I92C24000160007

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.lgs 36/2023, la novazione del termine di ultimazione contrattuale dell'appalto dei Lavori di Riqualificazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera del Direttore Generale n. 1949 del 30/09/2025 l'Azienda Ospedale - Università Padova ha aggiudicato, all'impresa Limes SRL di Bassano del Grappa (VI), l'appalto dei Lavori di Riqualificazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per l'importo complessivo di euro € 377.959,63 dei quali € 5.385,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 7/11/2025, e la consegna lavori è avvenuta in data 10/11/2025, con termine di ultimazione al 01/03/2026;

Con nota pec del 18/02/2025 acquisita con prot. n. 12580 l'impresa Limes Srl ha richiesto una proroga dei termini contrattuali di 69 giorni, motivando tale richiesta nei ritardi connessi all'approvvigionamento e consegna dei materiali;

con nota del 20/02/2026 acquisita con prot. n. 13582, il Direttore dei lavori Ing. Davide Mattivi di KITE Engineering Srl, ha trasmesso il proprio parere in merito alle richieste dell'impresa, rilevando che, dall'esame della documentazione agli atti, gli ordini relativi ai materiali risultano effettuati tempestivamente e proponendo di concedere all'Appaltatore una proroga di 69 giorni per cause non imputabili allo stesso;



per quanto sopra esposto, visto il parere della Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Progetto ing. Spina Giovanni, propone di procedere, ai sensi dell'art. 121, comma 8, D.lgs 36/2023, alla novazione dei termini contrattuali con l'impresa Limes SRL, per i Lavori di Riquilificazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per complessivi 69 giorni naturali e consecutivi novando la scadenza contrattuale alla data del 10/05/2026.

Si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, l'Atto di novazione del termine contrattuale per l'appalto dei lavori in argomento, depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali sottoscritto dal RUP e dall'impresa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.lgs 36/2023, la novazione del termine di ultimazione del contratto dei Lavori di Riquilificazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per complessivi 69 giorni naturali e consecutivi novando la scadenza contrattuale alla data del 10/05/2026, all'impresa Limes SRL di Bassano del Grappa (VI);
2. di approvare, altresì, l'Atto di novazione, sottoscritto dall'impresa e del RUP, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti

della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

3. di dare atto che, per la suddetta novazione, in dipendenza della prolungata durata dei lavori, l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi e l'Azienda Ospedale Università Padova non può applicare le penali per il ritardo;
4. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal d.lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



Lavori di Riqualificazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova

COMMESSA 1660 CIG: B7B8D8FB3B CUP I92C24000160007

ATTO DI NOVAZIONE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: LIMES s.r.l. con sede a Bassano del Grappa, Via I. Nievo n. 7, P.IVA 00187060249

AGGIUDICAZIONE: Delibera del Direttore Generale n. 1949 del 30.09.2025

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 377.959,63 dei quali € 5.385,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto il 07/11/2025

* * * * *

CONSEGNA LAVORI: 10/11/2025

DURATA CONTRATTUALE: 112 giorni naturali e consecutivi

SCADENZA CONTRATTUALE: 01/03/2026

* * * * *

VISTO il contratto d'appalto in oggetto, sottoscritto il 07/11/2025 tra l'Azienda Ospedale - Università Padova e l'impresa Limes Srl, per i Lavori di Riqualificazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 12580 del 18.02.2026 l'impresa ha richiesto una proroga dei termini contrattuali di 69 giorni, posticipando la nuova scadenza al 10/05/2026, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, evidenziando che:

- *“le attuali condizioni di mercato comportano tempi di consegna dei materiali previsti a progetto superiori rispetto alle previsioni contrattuali.*
- *tali cause, indipendenti dalla volontà della scrivente, hanno reso necessario un prolungamento dei tempi previsti per il completamento delle lavorazioni.”*

APPURATO che, con nota prot. 13582 del 20/02/2026, il Direttore dei lavori Ing. Davide Mattivi di KITE Engineering S.r.l., ha trasmesso il proprio parere in merito alle richieste dell'impresa, rilevando che, dall'esame della documentazione agli atti, gli ordini relativi all'Unità di Trattamento Aria e alle pareti di laboratorio risultano effettuati tempestivamente, valutando di concedere all'Appaltatore una proroga di 69 giorni per cause non imputabili allo stesso.

RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla novazione del termine contrattuale del contratto d'appalto con l'impresa Limes Srl, per i lavori in argomento;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

I sottoscritti:

- ing. Giovanni Spina, in qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- Sig Caberlon Alessandro, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Limes Srl, con sede in Bassano del Grappa.

Convengono consensualmente la novazione del termine contrattuale per l'ultimazione dei Lavori di Riqualficazione del laboratorio di galenica clinica sterile presso la UOC Farmacia piano rialzato del Monoblocco dell'Azienda Ospedale - Università Padova, stabilita tra le parti, con un termine aggiuntivo di giorni 69 naturali e consecutivi, novando la scadenza contrattuale alla data del 10/05/2025.

In dipendenza della prolungata durata dell'appalto, l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi e l'Azienda non applicherà le penalità per il ritardo.

Il presente atto è letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione.

Azienda Ospedale - Università Padova

Il Responsabile del Progetto e

Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

ing. Giovanni Spina (f.to digitalmente)

IMPRESA –Limes Srl

Il Legale Rappresentante

Sig Caberlon Alessandro (f.to digitalmente)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/2/2026

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

Copia composta di n°6 fogli (incluso il presente) della delibera n. 453 del 27/2/2026 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)
