

## **Delibera del Direttore Generale n. 567 del 20/03/2026**

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1562) - Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), d.lgs. 50/2016. CIG 9471862BC8, CUP I91B14000600002

**NOTE TRASPARENZA:** con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett c), d.lgs 50/2016, la perizia di variante al contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera del Direttore Generale n. 2102 del 29/11/2023 è stato aggiudicato - a seguito di gara aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 - l'appalto dei lavori per la realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso l'edificio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova, all'RTI "SICEA SRL (mandataria P. IVA 03452880283) e AHSI Spa (mandante P. IVA 02481080964)", che ha presentato un ribasso del 2,683% sul prezzo a base d'asta, corrispondente all'importo complessivo di euro 5.961.051,20 IVA esclusa, di cui euro 157.326,97 per oneri della sicurezza.

Il contratto tra l'RTI e l'Azienda Ospedaliera è stato sottoscritto in data 12/02/2024 e prevede, secondo il cronoprogramma di progetto, un termine per l'esecuzione di 480 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna definitiva dei lavori.

In data 05/04/2024, come attestato dal relativo Verbale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, è avvenuta la consegna parziale dei lavori al primo piano dell'edificio Giustiniano, non essendo ancora disponibili l'area a nord-ovest (laboratori) del medesimo piano e l'area del piano seminterrato.

Successivamente, in data 14/03/2025, come documentato nel Verbale agli atti, si è proceduto alla consegna parziale del piano seminterrato dell'edificio Giustiniano.

Con delibera del Direttore Generale 595 del 19/03/2025 è stata approvata la perizia di variante n. 01 ai lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett c), d.lgs. 50/2016 necessitata da circostanze impreviste ed imprevedibili, tali comunque da non alterare la natura generale del contratto.

Per effetto della predetta perizia di variante l'importo dei lavori oggetto di contratto è rideterminato in complessivi euro 6.286.615,06 di cui: euro 6.138.100,24 per lavori ed euro 148.514,82 per oneri della sicurezza.

In data 01/09/2025, come da Verbale agli atti, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori.

In corso di esecuzione, come rilevato dal Direttore dei Lavori (arch. Maurizio Striolo) nell'ambito degli ordini di servizio 3,4,5,6 e come attestato nella comunicazione inviata in data 29/10/2025 all'attenzione del RUP, è emersa la necessità di procedere ad una ulteriore perizia di variante per far fronte alle seguenti circostanze impreviste:

- scoperta di soletta in calcestruzzo sopra l'ex cisterna al piano seminterrato;
- esigenza di modifiche al percorso delle tubazioni nel tunnel evitando lo scavo, in conseguenza dei rinvenimenti archeologici avvenuti durante le operazioni di scavo nell'area di cantiere;
- presenza di cemento amianto per n.2 serramenti nel corpo ex laboratorio al piano primo;
- problema strutturale in corrispondenza del cavedio impianti;
- esigenza di modifica di canali ed impianti al piano seminterrato in quanto, a seguito della totale rimozione dei controsoffitti, ne è emerso il degrado, non prevedibile in precedenza per il continuo esercizio dell'attività sanitaria;
- modifica dei serramenti: la ditta individuata per la fornitura ha comunicato di non essere più in grado di produrre l'elemento richiesto, perché priva delle necessarie certificazioni e, in conseguenza, intenzionata a ritirare dal mercato tale tipologia di prodotto per motivi di sostenibilità economica e complessità burocratica.

Preso atto di quanto sin qui esposto, il Responsabile Unico del Progetto, con nota prot. n. 73882 del 31/10/2025, ha richiesto al Direttore dei Lavori di predisporre la perizia di variante ai lavori in ragione di circostanze impreviste e non prevedibili fino allo stato attuale.

Con documento acquisito nella sua versione definitiva in data 04/03/2026 (prot aziendale 16853/2026) il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP la



documentazione utile (documenti amministrativi, tecnici ed elaborati grafici) di perizia, come di seguito elencati:

**ELABORATI AMMINISTRATIVI GENERALI**

Elenco elaborati generale  
Relazione tecnico illustrativa generale  
Riepilogo importi  
Quadro economico di spesa  
Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

**ELABORATI AMMINISTRATIVI OPERE EDILI**

Computo metrico estimativo - opere edili  
Elenco prezzi unitari - opere edili  
Quadro di raffronto  
Analisi prezzi - opere edili  
Relazione tecnica opere strutturali 2

**ELABORATI GRAFICI OPERE EDILI E STRUTTURALI**

Pianta piano seminterrato/terra - fase 1  
Pianta piano primo - fase 1  
Pianta piano terra e secondo con individuazione interventi puntuali  
Controsoffitti pianta piano primo - fase 1  
Murature e serramenti pianta piano seminterrato/terra - fase 1 1:100  
Murature e serramenti pianta piano primo - fase 1  
Abaco murature 1di2  
Abaco murature 2di2  
Abaco serramenti esterni  
Dettagli opere strutturali  
Dettagli consolidamenti opere strutturali  
Dettagli consolidamenti opere strutturali

**ELABORATI AMMINISTRATIVI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI**

Computo metrico estimativo - impianti elettrici e speciali  
Elenco prezzi unitari - impianti elettrici e speciali  
Quadro di raffronto - impianti elettrici e speciali  
Analisi prezzi - impianti elettrici e speciali

**ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI**

Planimetria generale - Apparatì e cavidotti per la distribuzione principale e secondaria  
Pianta piano primo - fase 1 - Apparatì e cavidotti per la distribuzione principale e secondaria  
Pianta piano primo - fase 1 - Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza  
Pianta piano primo - fase 1 - Impianti di forza motrice e cablaggio strutturato  
Pianta piano primo - fase 1 - Impianti speciali

**ELABORATI AMMINISTRATIVI IMPIANTI MECCANICI**

Computo metrico estimativo - impianti meccanici  
Elenco prezzi unitari - impianti meccanici  
Quadro di raffronto - impianti meccanici  
Analisi prezzi - impianti meccanici

**ELABORATI DESCRITTIVI IMPIANTI MECCANICI**

Relazione interferenze PT e P1

**ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI**

Impianto di climatizzazione - Pianta piano seminterrato/terra - fase 1  
Impianto di climatizzazione - Pianta piano primo - fase 1  
Impianto aeraulico - Pianta piano seminterrato/terra - fase 1



Impianto aeraulico - Pianta piano primo - fase 1

Impianto idrico sanitario, scarichi e antincendio - Pianta piano seminterrato/terra - fase 1

Impianto idrico sanitario, scarichi e antincendio - Pianta piano primo - fase 1

Ripristini e compartimentazione REI - Pianta piano seminterrato/terra - fase 1

Interventi di staffaggio impianti esistenti, ripristino isolamenti deteriorati e compartimentazione antincendio

Nella relazione di perizia il Direttore dei Lavori ha giustificato la variante in argomento per circostanze imprevedute e imprevedibili, tali comunque da non alterare la natura generale del contratto, ex art. 106, co. 1, lett c), d.lgs 50/2016.

Gli interventi oggetto di perizia consistono in:

- demolizione della ex cisterna interrata rivenuta al piano seminterrato, e riempimento dei vuoti rimasti, nonché realizzazione di una soletta sovrastante in calcestruzzo armato;
- modifica del percorso delle tubazioni prevedendone l'installazione lungo il muro perimetrale di passaggio del coperto, al fine di ridurre al minimo il rischio di rinvenimenti archeologici nella zona di scavo sotto il portico voltato di accesso al chiostro e, al contempo, mantenere attivo un passaggio pedonale;
- intervento di bonifica dell'amianto ritrovato nelle guarnizioni della UTA a servizio dell'ex laboratorio di analisi al piano primo, e bonifica delle FAV presenti nella coibentazione dei canali;
- rimozione degli impianti a soffitto che risultano ammalorati e loro sostituzione utilizzando anche gli spazi derivanti dall'eliminazione dei canali non più in funzione; tali lavorazioni comprendono anche i lavori necessari al rispetto della normativa antincendio;
- installazione di serramenti nel rispetto degli abachi allegati al progetto esecutivo, prevedendo la sostituzione del profilo legno/alluminio originariamente previsto, ma non più reperibile in commercio, con profilo interamente in alluminio (autorizzato con parere favorevole dalla Soprintendenza competente); gli infissi avranno spessore di 75 mm e colorazione uguale a quella adottata per i serramenti installati sugli altri piani dell'edificio;
- ulteriori lavorazioni di dettaglio emerse necessarie in corso d'opera e consistenti in:
  - interventi locali di ripristino della continuità muraria, a seguito di demolizioni avvenute in alcune zone al piano seminterrato e al piano primo;
  - interventi di ripristino e integrazione dell'intonaco sulle murature portanti e sui solai al piano primo, per garantire la sicurezza e, al contempo, l'adeguata compartimentazione antincendio;
  - realizzazione della compartimentazione antincendio dei canali esistenti, non visibili in fase di progettazione.



L'ammontare della variante per la componente dei lavori è quantificata in complessivi euro 158.877,68 oltre Iva, ne consegue che il quadro economico dei lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso l'edificio Giustiniano dell'Azienda, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dal RTI affidatario in sede di gara, viene rideterminato in complessivi euro 8.436.447,05 di cui: euro 6.296.977,92 per lavori e forniture, euro 148.514,82 per oneri della sicurezza ed euro 1.990.954,31 per somme a disposizione.

Si riporta di seguito il quadro economico di raffronto:

<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI E FORNITURE IN APPALTO</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo post variante 02</b>
A	Lavori e Forniture in appalto	€ 6.138.100,24	€ 6.296.977,92
A6	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 148.514,82	€ 148.514,82
	<b>Totale A</b>	<b>€ 6.286.615,06</b>	<b>€ 6.445.492,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Importo da contratto</b>	<b>Importo post variante 02</b>
B1	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
B2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 31.745,75	€ 31.745,75
B4	Imprevisti (compresi oneri e Iva)	€ 0,00	€ 0,00
B4.1	Interventi in economia finalizzati alla liberazione dei locali (oneri ed Iva incl.)	€ 195.999,62	€ 195.999,62
B4.2	Campionamenti ed indagini preliminari all'effettuazione dei lavori (oneri ed Iva incl.)	€ 44.409,95	€ 44.409,95
B6	Accantonamenti per revisione prezzi ex art. 106 d.lgs. 50/2016	€ 125.732,30	€ 128.909,85
B7	Spese tecniche		
B7.1	Progettazione preliminare	€ 39.654,81	€ 39.654,81
B7.2	Progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 180.113,33	€ 180.113,33
B7.3	Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 179.906,90	€ 225.885,31
B7.3.1	Predisposizione perizia di variante 01	€ 12.523,62	€ 12.523,62
B7.3.2	Predisposizione perizia di variante 02	-	€ 20.209,97
B7.4	Verifica e validazione (inclusi oneri previdenziali)	€ 44.474,21	€ 44.474,21
B7.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 46.670,60	€ 64.454,93
B7.6	Collegio consultivo tecnico (oneri ed Iva incl.)	€ 24.670,60	€ 24.670,60



<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA</b>			
B7.8	Servizio di supporto al RUP	-	€ 37.946,20
	Totale spese tecniche	€ 527.869,57	€ 649.932,98
B8	CNAPAIA (pari al 4% su spese tecniche)	€ 17.749,62	€ 24.218,35
B9	Commissioni giudicatrici (oneri ed Iva incl.)	€ 3.500,00	€ 3.500,00
B10	Spese pubblicitarie (compresi oneri ed Iva)	€ 32.611,58	€ 32.611,58
B11	Contributo ANAC – Delib n. 1377 del 21/12/2016	€ 830,00	€ 830,00
B12	Accantonamenti per transazioni e accordi bonari	€ 56.401,84	€ 64.454,93
B13	Accantonamenti art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 14.494,67	€ 14.494,67
B14	Iva		
B14.1	Iva su opere (pari a 10% su A)	€ 628.661,51	€ 644.549,27
B14.2	Iva su lavori in economia (pari a 10% su B1)	€ 0,00	€ 0,00
B14.3	Iva su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (pari a 22% di B2)	€ 6.984,07	€ 6.984,07
B14.4	Iva su spese tecniche (pari a 22% su B7)	€ 120.036,22	€ 148.313,29
	<b>Totale B</b>	<b>€ 1.807.026,70</b>	€ 1.990.954,31
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 8.093.641,76</b>	<b>€ 8.436.447,05</b>

Con nota prot 15482 del 26/02/2026 il RUP, visto il disposto dell'art. 216, co. 1, d.lgs. 36/2023 secondo cui "Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio (...)" ha richiesto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) di esprimere il proprio parere sulla perizia oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 dell'All. V.2 al d.lgs. 36/2023. In data 03/03/2026 con documento acquisito a prot. aziendale 16583/2026, il CCT "(...) esaminata la documentazione approntata dalla stazione appaltante, e preso atto della disponibilità manifestata dall'impresa a sottoscrivere l'atto di sottomissione, come redatto, ritiene condivisibile l'approvazione di tale perizia e, conseguentemente, in riferimento al quesito posto con nota del 26/02/26, esprime parere favorevole all'adozione della perizia di variante come trasmessa".

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalla presente variante è stato, inoltre, redatto l'Atto di sottomissione, sottoscritto da tutte le parti e



depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali (acquisito a prot. aziendale 16418 del 02/03/2026).

Si rileva che la modifica contrattuale dei lavori è pari al 2,67% in aumento rispetto all'importo originario del contratto, entro i limiti stabiliti dell'art. 106, co. 7, d.lgs. 50/2016.

In conseguenza della perizia di variante in argomento, si ritiene necessario aumentare il termine per l'esecuzione dei lavori che viene aumentato di 97 giorni solari e consecutivi, così per complessivi 577 giorni di durata dell'appalto.

Per il servizio di ingegneria e architettura relativo sia alla redazione della perizia in argomento, sia alla direzione lavori, è stato stimato, in applicazione del DM 17/06/2016, il compenso aggiuntivo (al netto del ribasso percentuale offerto in fase di affidamento 51,15%) per euro 66.188,38 di cui: euro 20.209,97 per la redazione della presente perizia di variante ed euro 45.978,41 per la direzione lavori conseguente, rideterminando quindi il valore complessivo del contratto in euro 438.732,23 oltre a oneri previdenziali ed IVA del 22%.

L'aumento dell'importo contrattuale con l'RTP Striolo, Filippo Meo & Partners (capogruppo) - Manens spa (mandante), è quindi pari al 27,63%, inferiore al limite del 50% di cui all'art. 106, co. 7, d.lgs 50/2016.

I documenti e gli elaborati di perizia, sono stati trasmessi alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia della Regione Veneto (CRITE) ai fini della necessaria autorizzazione (prot aziendale n. 20084 del 16/03/2026).

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;



**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 26 del 28.02.2026.

### DELIBERA

1. di approvare, a sensi dell'art. 106, co. 1, lett c), d.lgs 50/2016, la perizia di variante del contratto per i lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova, che comporta un aumento dell'importo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza) per euro 158.877,68 oltre Iva;

2. dare atto che la modifica contrattuale di cui al punto 1, determina una variazione del 2,67% sull'importo originario del contratto con l'RTI SICEA Srl (mandataria) e AHSI Spa (mandante), rideterminandone il valore complessivo in euro 6.445.492,74 di cui: euro 6.296.977,92 per lavori e forniture, euro 148.514,82 per oneri della sicurezza;

3 di approvare l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'RTI appaltatrice, allegato al presente provvedimento, e depositato in originale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

4. di aggiornare il quadro economico dell'intervento, pari a complessivi euro 8.436.447,05 come di seguito dettagliato:

<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E FORNITURE IN APPALTO</b>	<b>Importo post variante 02</b>
A	Lavori e Forniture in appalto	€ 6.296.977,92
A6	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 148.514,82
	<b>Totale A</b>	<b>€ 6.445.492,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Importo post variante 02</b>
B1	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 31.745,75
B4	Imprevisti (compresi oneri e Iva)	€ 0,00
B4.1	Interventi in economia finalizzati alla liberazione dei locali (oneri ed Iva incl.)	€ 195.999,62
B4.2	Campionamenti ed indagini preliminari all'effettuazione dei lavori (oneri ed Iva incl.)	€ 44.409,95



<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA</b>		
B6	Accantonamenti per revisione prezzi ex art. 106 d.lgs. 50/2016	€ 128.909,85
B7	Spese tecniche	
B7.1	Progettazione preliminare	€ 39.654,81
B7.2	Progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 180.113,33
B7.3	Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 225.885,31
B7.3.1	Predisposizione perizia di variante 01	€ 12.523,62
B7.3.2	Predisposizione perizia di variante 00	€ 20.209,97
B7.4	Verifica e validazione (inclusi oneri previdenziali)	€ 44.474,21
B7.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 64.454,93
B7.6	Collegio consultivo tecnico (oneri ed Iva incl.)	€ 24.670,60
B7.8	Servizio di supporto al RUP	€ 37.946,20
	Totale spese tecniche	€ 649.932,98
B8	CNAPAIA (pari al 4% su spese tecniche)	€ 24.218,35
B9	Commissioni giudicatrici (oneri ed Iva incl.)	€ 3.500,00
B10	Spese pubblicitarie (compresi oneri ed Iva)	€ 32.611,58
B11	Contributo ANAC - Delib n. 1377 del 21/12/2016	€ 830,00
B12	Accantonamenti per transazioni e accordi bonari	€ 64.454,93
B13	Accantonamenti art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 14.494,67
B14	Iva	
B14.1	Iva su opere (pari a 10% su A)	€ 644.549,27
B14.2	Iva su lavori in economia (pari a 10% su B1)	€ 0,00
B14.3	Iva su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (pari a 22% di B2)	€ 6.984,07
B14.4	Iva su spese tecniche (pari a 22% su B7)	€ 148.313,29
	<b>Totale B</b>	€ 1.990.954,31
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 8.436.447,05</b>

5. di approvare, altresì, ai sensi dell'art. 106 co. 1, lett. c), d.lgs 50/2016, l'aumento per il 27,63% del contratto in essere con il Direttore Lavori, RTP Striolo, Filippo Meo & Partners (capogruppo) - Manens spa (mandante), così per complessivi euro 438.732,23 oltre oneri ed iva;



6. di dare atto che il quadro economico di cui al punto 4, trova copertura come di seguito:

- per € 7.820.000,00 secondo quanto già attestato nella delibera del Direttore Generale n. 2102 del 29/11/2023 in presa atto della nota regionale acquisita a prot. aziendale 79232 del 02/12/2022,
- per euro 205.225,65 con fondi ordinari di bilancio come comunicato dalla Regione Veneto con nota prot. n. 147218 del 21/03/2025 a seguito della seduta CRITE del 05/02/2025;
- per euro 411.221,40 mediante fondi ordinari di Bilancio nelle more dell'autorizzazione richiesta alla CRITE con nota prot.20084/2026;

7. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;

8. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del d.lgs 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Il Direttore Generale  
F.to Dr. Paolo Fortuna

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Dott.ssa Laura Moretti)**

---

## **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 20/3/2026

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Dott.ssa Laura Moretti)**

---

Copia composta di n°11 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 567 del 20/3/2026 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Dott.ssa Laura Moretti)**

---