

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE

Manens-Tifs
INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs
INGEGNERIAResponsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio FinottiResponsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Viliam StefanuttiResponsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di
Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni SpinaPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE,
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:**NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA**PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA**COMMESSA 1562**

CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

**PROGETTO ESECUTIVO**

Zona / Edificio n°

Disciplina

55 - 56_CORPI SUD ED EST

Nome Elaborato

Data

**AMMINISTRATIVI GENERALI
Cronoprogramma****GENNAIO 2022**

Scala

N.EM	DATA	DESCRIZIONE
R00	01/2022	1° EMISSIONE

Codice Elaborato

E.G.CRO

A termini di legge il presente documento e' di proprieta' esclusiva - e' vietata la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DEL L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA - COMMESSA 1562

CRONOPROGRAMMA LAVORI

		FASE 1 – 260 GIORNI																										FASE 2 – 130 GIORNI													FASE 3 – 90 GIORNI									
DESCRIZIONE DELLE OPERE	GIORNI LAVORATIVI	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	
Allestimento del cantiere																																																		
Demolizioni e rimozioni e opere esterne di scavo																																																		
Sottofondi, Massetti collaboranti e opere strutturali puntuali																																																		
Risanamenti piano seminterrato terra																																																		
Rifodere interne in cartongesso																																																		
Partizioni interne in cartongesso																																																		
Opere puntuali ai vari livelli e piani																																																		
Intonaci interni e rasature																																																		
Serramenti esterni e interni																																																		
Rasatura cartongessi e prima mano pittura																																																		
Installazione controsoffitti																																																		
Posa pavimenti e rivestimenti																																																		
Seconda mano pittura e finiture																																																		
Impostazione degli impianti elettrici e meccanici - distribuzioni																																																		
Impostazione degli impianti gas tecnici, vuoto e posta pneumatica																																																		
Montaggio quadri																																																		
Montaggi impianti elettrici e meccanici																																																		
Montaggi impianti gas tecnici, vuoto e posta pneumatica																																																		
Completamento impianti elettrici e meccanici																																																		
Completamento impianti impianti gas tecnici, vuoto e posta pneumatica																																																		
Completamento impianti gas tecnici, vuoto e posta pneumatica																																																		
Installazione di tutte le attrezzature ad alto contenuto impiantistico, di tutti gli arredi tecnici e fornitura di alcuni di questi																																																		
Prove e collaudi as built																																																		
Spianto del cantiere e pulizia finale																																																		
INDIVIDUZIONE AREE DI INTERVENTO		PIANO SEMINTERRATO E PRIMO – ALTRI PIANI																										PIANO QUARTO – ALTRI PIANI													PIANO QUARTO – ALTRI PIANI									